

Egenkontroll – För montage av Uponor Golvvärmekassett 20 tillsammans med Granab Undergolvssystem

Företagsnamn:	Datum:
Montör:	
Objekt:	Lägenhets nr:
<p>Bocka av efterhand som detta är genomfört</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Kontrollera att golvytan i lägenheten som ska monteras är städad.<input type="checkbox"/> Kontrollera att fördelarskåp (om skåp kan monteras) och golvvärmefördelare är monterad.<input type="checkbox"/> Kontrollera att matningsledning är monterade från värmekälla till fördelarskåp.<input type="checkbox"/> Kontrollera att matarledningar är klamrade i tillräcklig omfattning.<input type="checkbox"/> Kontrollera att skyddsror (min 34/29 mm) monterats från fördelarskåpet till respektive slinga och anslutningspunkt. Med anslutningspunkt menas där golvvärmeröret ska komma upp genom golvvärmespånskivan, se golvvärmeritning.<input type="checkbox"/> Kontrollera att skyddsroren är klamrade i tillräcklig omfattning, klammer avstånd max 800 mm. Sista klamringen innan anslutningspunkten ska inte vara närmre än 800 mm. Skyddsroret ska anpassas så att det kan sluta ca 150 mm över färdigt golv.<input type="checkbox"/> Kontrollera att gipsskivan under fördelarskåpet inte gå enda ner till golvet. Skivan ska sluta i höjd med Granab golvregelns överkant.<input type="checkbox"/> Kontrollera att Undergolvssystem monteras enligt Granabs monteringsanvisning.<input type="checkbox"/> Kontrollera att Uponors monteringsanvisning följts vid montering av golvvärmekassett.<input type="checkbox"/> Kontrollera att längsgående golvregel har en spalt på ca 50 mm till tvärgående golvregel.<input type="checkbox"/> Kontrollera att uppgången av röret i kassetten har en mjuk böj, så att det inte kan spänner mot parketten eller golvspånskiva som ska ligga på bjälklaget (se monteringsanvisning).<input type="checkbox"/> Kontrollera att golvytan golvvärmekassetten och speciellt spåren innan förläggning av golvvärmerören.<input type="checkbox"/> Kontrollera att golvytan täckts med golvvärmekassett med ett avstånd på 10-100 mm mellan kassetterna (se monteringsanvisning).	

- Kontrollera att kassetten avslutas 300 mm från tvärgående golvregel.
- Kontrollera monteringen av golvvärmerören, kontrollera speciellt att rören inte spänner upp från kassetten eller vidrör någon del av bjälkarna.
- Kontrollera att alla golvvärmeslingorna har märkts vid golvvärmefördelaren enligt Uponors golvvärmeritning med rumsbeteckning och/eller slingnummer.
- Kontrollera att alla golvvärmeslingor justers in enligt Uponors golvvärmeberäkning.
- Kontrollera att anläggningen täthetsprovats innan golvet täcks, detta ska göras enligt Uponors anvisningar eller motsvarande.
- Kontrollera att golvytskiktet monteras så snart som möjligt efter att golvvärmerören monterats och att täthetsprov gjorts. Följ Granabs anvisningar för montering av golvytskikt.

Efter detta montage ska rumsreglering installeras då ska Egenkontroll för rumsreglering upprättas

Anteckningar:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

