

Egenkontroll – För montage av Uponor Golvvärmespånskiva 17 tillsammans med Granab Undergolvssystem

Företagsnamn:	Datum:
Montör:	
Objekt:	Lägenhets nr:

Bocka av efterhand som detta är genomfört

- ☐ Kontrollera att golvytan i lägenheten som ska monteras är städad.
- ☐ Kontrollera att fördelarskåp (om skåpet kan monteras) och golvvärmefördelare är monterad.
- ☐ Kontrollera att matningsledningar är monterade från värmekälla till fördelarskåp.
- ☐ Kontrollera att matarledningar är klamrade i tillräcklig omfattning.
- ☐ Kontrollera att skyddsrör (min 34/29 mm) monterats från fördelarskåpet till respektive slinga och anslutningspunkt. Med anslutningspunkt menas där golvvärmeröret ska komma upp genom golvvärmespånskivan, se golvvärmeritning.
- ☐ Kontrollera att skyddsrören är klamrade i tillräcklig omfattning, klammer avstånd max 800 mm. Sista klamringen innan anslutningspunkten ska inte vara närmre än 800 mm. Skyddsröret ska anpassas så att det kan sluta ca 150 mm över färdigt golv.
- ☐ Kontrollera att gipsskivan under fördelarskåpet inte gå enda ner till golvet. Skivan ska sluta i höjd med Granab golvregelns överkant.
- ☐ Kontrollera att Undergolvssystemet monteras enligt Granabs monteringsanvisning.
- ☐ Kontrollera att montering av golvvärmespånskivor följer Granabs monteringsanvisning för golvspånskiva.
- ☐ Kontrollera att inga limrester finns kvar i spåren för golvvärmerören.
- ☐ Kontrollera att hålet i golvvärmespånskivan är ca 65 mm i diameter. Ett extra 65 mm hål kan med fördel skäras upp i linje med det första, för att underlätta röruppgången, se monteringsanvisning.
- ☐ Kontrollera att uppgången av röret genom spånskivan har en mjuk böj, så att det inte kan spänner mot parketten som ska ligga på golvvärmespånskivan (se monteringsanvisning).
- ☐ Kontrollera att vändspåren för golvvärmerören fräses så nära motstående vägg som möjligt, kontrollera även spårdjupet (se monteringsanvisning).

- Efter detta montage ska rumsreglering installeras då ska Egenkontroll för rumsreglering upprättas**

Anteckningar: